

## Proiecte

Denumirea proiectului	Program de finanțare	Valoare totală investiție (lei)	Buget de stat (lei)/AFIR	Buget local (lei)	Data început proiect	Stadiu de implementare
Reabilitare Școală Generală în Localitatea Avram Iancu, Județul Bihor	<b>PNDL II</b>	1.351.145 <b>(actualizat conf. O.U.G.114 /2018)</b>	<b>1.244.124</b>	<b>107.021</b>	Se așteaptă programul de control ,după care se emite ordinul de începere a lucrărilor de execuție	
Reabilitare ,modernizare și dotare școala din localitatea Tâmașda,corpul de clădire C2,com.Avram Iancu,sat Tâmașda,Județul Bihor	<b>PNDL II</b>	757.769 <b>(actualizare conf. O.U.G /2018)</b>	<b>642.539</b>	<b>115.230</b>	Se așteaptă verificarea proiectului tehnic,apoi se solicită avizul I.S.U și I.S.C.	
Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Avram Iancu,Județul Bihor	<b>AFIR</b>	1.317.663,42 <b>(actualizat conf. O.U.G.114 /2018)</b>	<b>1.072.665,55</b>	<b>41.191,42 -Valoare neeligibilă 203.806,45 -TVA</b>	25.07.2018	90%
Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Avram Iancu,Județul Bihor	<b>AFIR</b>	2.769.172,06 <b>(actualizat conf. O.U.G.114 /2018)</b>	<b>2.251.938,62</b>	<b>66955 -Valoare neeligibilă 450.278 -TVA</b>	10.10.2018	70%
Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în comuna Avram Iancu ,Județul Bihor	<b>MDRAP- MMDD- PNDL</b>	Rest de executat 7.540.445,85 <b>(actualizat conf. O.U.G. 114/2018)</b>	<b>5.664.450,50</b>	<b>1.875.995,22</b>	Continuare lucrări din 24.07.2019	79,21 %